

江苏沙江化纤有限公司帘子布、医用纱布生产、销售 项目一阶段竣工环境保护验收意见

2026年1月28日，江苏沙江化纤有限公司组织召开了“帘子布、医用纱布生产、销售项目”一阶段竣工环境保护验收会，并成立验收组。验收组由建设单位、验收监测单位、环保工程设计施工单位及专业技术专家（名单附后）组成。

验收组根据《江苏沙江化纤有限公司帘子布、医用纱布生产、销售项目环境影响报告书》并对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。建设单位介绍了主体工程及环保设施的建设情况，验收监测单位介绍了验收监测报告的主要内容与验收监测结论。验收组现场踏勘了项目环保设施建设与运行情况，查阅了相关的建设与竣工环境保护验收材料。经讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

江苏沙江化纤有限公司位于宿迁市沭阳经济技术开发区，慈溪路北侧、迎晖路东侧，规模年产工业长丝18000吨、帘子布12500吨，主要建设内容：直捻机，喷气布机，螺杆挤压机，纺丝箱体，卷绕机等生产设备和环保设备。

（二）建设项目环评手续情况

江苏沙江化纤有限公司已于2021年7月14日取得沭阳经济技术开发区管理委员会备案，备案号：沭开经备（2021）174号，企业于2023年编制《江苏沙江化纤有限公司帘子布、医用纱布生产、销售项目环境影响报告书》，并于2023年3月14日取得环境影响报告书批复（沭开环审（2023）10号），于2025年12月31日取得排污许可证，许可证编号为91321322MA25RJRN4Q001X。企业已编制突发环境事件应急预案并上报备案。

（三）投资情况

本项目投资40000万元，实际环保投资约400万元，占总投资的1%。

（四）验收范围

本项目环评报告书及批复规定的帘子布、医用纱布生产、销售项目一阶段（年产工业长丝18000吨、帘子布12500吨）实际建设内容有关的各项环境保护措施。



二、工程变动情况

根据现场调查实际情况《江苏沙江化纤有限公司帘子布、医用纱布生产、销售项目环境影响报告书》及批复相关对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函(2020)688号),项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施无变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废气

本项目产生的废气主要为熔融挤压、真空煅烧、上油牵伸、浸胶、烘干定型和烘干天然气燃烧废气。纺丝车间一:单体废气和油剂废气经集气罩+水喷淋+过滤+等离子静电除油装置+活性炭棉处理后和真空煅烧废气通过18m高排气筒(DA001)排放;纺丝车间二:单体废和油剂废气经集气罩+水喷淋+过滤+等离子静电除油装置+活性炭棉处理后通过18m高排气筒(DA002)排放;浸胶车间:浸胶、烘干废气和天然气燃烧废气经RTO处理后通过27m高排气筒(DA003)排放。

(二) 废水

本项目超声波清洗废水经隔油池、化粪池预处理,检验废水、生活污水经过化粪池预处理,拖把冲洗废水经沉淀池预处理后与初期雨水、冷却塔排水、软水制备浓排水一起接管至沭阳凌志水务有限公司处理。

(三) 噪声

本项目的噪声主要为生产设备运行产生的机械噪声,采取了合理布局车间,装设消声器、设备减振、隔声及距离衰减等措施隔声降噪。

(四) 固废

本项目生活垃圾、沉淀池污泥和化粪池污泥由环卫部门统一清运;废包装袋、废丝、废胶块和废边料收集后外售综合利用;煅烧废渣、废纺丝油剂、废胶皮、沾有浸渍液的废抹布、废润滑油、纺丝单体吸收废液、检测废液和废活性炭委托有资质单位处理;废RO膜和废包装容器供应厂商回收处理。危险废物零排放。



四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

①本项目熔融挤压、真空煅烧、上油牵伸工序产生的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021表1排放限值要求，同时也满足环评及批复排放限值要求；上油牵伸工序产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值要求；浸胶和烘干定型工序产生的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值要求；浸胶和烘干定型工序产生氨、苯乙烯和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求；烘干工段天然气燃烧、RTO装置天然气燃烧产生的SO₂、NO_x、颗粒物满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值要求。

②厂界无组织臭气浓度、氨、苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值要求；厂界无组织非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、甲醛满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值要求；厂区内无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值要求。

（2）废水

项目废水排口总氮、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、全盐量、动植物油、石油类等的日均排放浓度值均符合沭阳凌志水务有限公司的接管标准。

（3）厂界噪声

项目厂界噪声监测点昼夜间等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固废

各类固体废物暂存及处置去向符合环保要求。



五、工程建设对环境的影响

项目废气、废水和噪声达标排放，废气和废水排放总量满足审批部门批复的总量控制指标，项目周边环境无异常。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为该建设项目符合竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

(1) 加强日常运行环境管理以及环保设施维护、管理，确保各污染源稳定达标排放，做好运行记录，保留好台账记录。

(2) 应按排污许可证重点管理，开展年度检测工作。

八、验收人员信息

验收组组长（签名）：吴庆 宋地书 崔健 蔡君庭
验收组成员（签名）：徐国强 许威 彭志 成华

单位：江苏沙江化纤有限公司

年 月 日



江苏沙江化纤有限公司

“帘子布、医用纱布生产、销售项目”一阶段竣工环境保护验收签到表

姓名	单位	职称/职务	联系方式	签名
朱世平	江苏沙江化纤有限公司	主任		朱世平
吴市	江苏沙江化纤有限公司	主任		吴市
崔健	江苏沙江化纤有限公司	主任		崔健
蔡君庭	浙江日发纺织机技术有限公司	经理		蔡君庭
彭永	宿迁市清泽环境工程咨询有限公司	工		彭永
钱军	江苏清泽环保科技有限公司	工		钱军
许威	江苏恒环环境技术有限公司	高工		许威
徐国强	临沂青怡环境咨询有限公司	主管		徐国强

